



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2024 № 154

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестрова Ю.Ю.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 18.03.2024 № 154

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

введено в эксплуатацию 2 963,4 тыс. кв. метров жилья;

введены в эксплуатацию 2 проблемных объекта в Аксайском районе и г. Батайске;

досрочно завершены мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» – переселены 8 255 человек из аварийного жилищного фонда площадью 149,67 тыс. кв. метров;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 3 519 семьям;

в рамках цифровой трансформации начата реализация мероприятий по внедрению на территории Ростовской области информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП).

Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также
сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено не в полном объеме в связи с нарушением подрядной организацией графика производства работ по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и дорожной инфраструктуры в пос. Рассвет Аксайского района.

Завершено строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения и водоснабжения в пос. Целина Целинского района на территории площадью 50 гектаров, в настоящее время проводятся пусконаладочные работы.

В Октябрьском, Неклиновском районах и г. Азове проведены комплексные кадастровые работы в отношении 6 701 объекта недвижимости.

Основное мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг» выполнено.

В рамках государственного задания государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (далее – ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства») выполнены следующие работы:

три прикладные научно-исследовательские работы: «Совершенствование систем расселения Ростовской области (изучение возможности создания городских агломераций на базе Восточно-Донбасской и Волгодонской систем расселения)», «Определение регионального подхода градостроительного развития территорий Ростовской области, расположенных за пределами городских агломераций» и «Основные принципы архитектурно-градостроительного развития г. Таганрога. Выявление комплекса мероприятий формирования г. Таганрога, как туристического центра, путем подготовки предложений по актуализации документов регулирования градостроительной деятельности и установления их взаимосвязи. (2 этап)»;

осуществлен мониторинг реализации Схемы территориального планирования Ростовской области;

выполнена корректировка (актуализация) Схемы территориального планирования Ростовской области;

подготовлены приложения к Соглашению об установлении описания границы между субъектами Российской Федерации Ростовской областью и Республикой Калмыкия;

подготовлены материалы, необходимые для принятия Правительством Ростовской области решения о комплексном развитии территории.

Принято постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 29.12.2023 № 29 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области».

Основное мероприятие 1.5 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено.

В 2023 году продолжался мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья, сохранено на уровне 8 единиц.

Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства сохранен на уровне 20 рабочих дней.

В целях повышения уровня информатизации строительной отрасли Ростовской области на официальном портале региональной геоинформационной системы территориального планирования Ростовской области и официальном сайте министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области функционирует «калькулятор процедур». Онлайн-сервис регулярно проверялся на соответствие требованиям действующего законодательства и актуализировался.

Основное мероприятие 1.6 «Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» выполнено.

В рамках государственного задания государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» (далее – ГБУ РО «ЦИОГД») обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области, проведены мероприятия по ее развитию и наполнению сведениями, документами и материалами в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов. Органы местного самоуправления активно осуществляли ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области.

По подпрограмме 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, из них 11 достигнуто в установленные сроки, 1 контрольное событие не достигнуто в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации.

В рамках подпрограммы 2 «Стимулирование развития рынка жилья» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и 15 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия в 2023 году на территории Ростовской области предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом индивидуального строительства построено 2 963,4 тыс. кв. метров общей площади жилья. Из общего объема введенного жилья 849,5 тыс. кв. метров (28,7 процента) составляет стандартное жилье, 1 743,2 тыс. кв. метров (58,8 процента) – малоэтажное жилье. Предприятиями и организациями построено 1 220,2 тыс. кв. метров жилья или 41,2 процента из общего объема введенного жилья.

Основное мероприятие 2.2 «Поддержка пострадавших участников долевого строительства» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства приняты в конце декабря 2023 г., а выплаты гражданам начали осуществляться в январе 2024 г.

В 2023 году введены в эксплуатацию 2 проблемных объекта общей площадью 18 713,77 кв. метра. Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на реализацию мероприятий по обеспечению прав граждан – пострадавших участников долевого строительства 7 проблемных объектов.

Приоритетное основное мероприятие 2.4 «Реализация регионального проекта «Жилье» (Ростовская область). Субсидии для реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710», выполнено.

Техническая готовность автомобильной дороги по ул. Вавилова в г. Ростове-на-Дону составила 5,1 процента. Реализованы проекты жилищного строительства жилого района «Суворовский», жилого комплекса «Сокол на Оганова», жилого комплекса «Звездный-2». Всего в рамках программы «Стимул» введено в эксплуатацию 263,9 тыс. кв. метров жилья.

Основное мероприятие 2.5 «Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» государственного задания на оказание государственных услуг» выполнено не в полном объеме в связи с непредоставлением заказчиками документов для заключения с учреждением соглашений на проведение строительного контроля по объектам, включенным в государственное задание.

В рамках основного мероприятия государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» (далее – ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик») осуществлен строительный контроль 252 объектов.

По подпрограмме 2 «Стимулирование развития рынка жилья» предусмотрено выполнение 15 контрольных событий, из них 4 контрольных события достигнуты ранее установленного срока, 10 контрольных событий достигнуто в установленные сроки, 1 контрольное событие не достигнуто в связи с непредоставлением заказчиками документов для заключения с ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» соглашений на проведение строительного контроля по объектам, включенным в государственное задание.

В рамках подпрограммы 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 13 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в том числе мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»)» выполнено.

Из аварийного фонда площадью 32,77 тыс. кв. метров переселено 785 семей.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» выполнено.

В рамках мероприятия жилищные условия улучшили 75 молодых семей.

Основное мероприятие 3.3 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что администрацией г. Шахты не приобретены 63 жилых помещения.

В рамках мероприятия приобретены жилые помещения для 935 детей-сирот, а также 1 жилое помещение предоставлено из имеющегося муниципального жилищного фонда администрацией г. Ростова-на-Дону.

Основное мероприятие 3.4 «Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» выполнено.

В рамках мероприятия приобретено и предоставлено по договору социального найма жилье 1 семье, в составе которой имеется трое детей-близнецов.

Основное мероприятие 3.5 «Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья» выполнено.

В целях улучшения жилищных условий предоставлены бюджетные субсидии для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья, 652 новым гражданам и 3 894 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет.

Основное мероприятие 3.6 «Предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам» выполнено.

Бюджетные субсидии предоставлены 119 гражданам.

Основное мероприятие 3.7 «Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита» выполнено не в полном объеме в связи с истечением срока действия свидетельства о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.

Бюджетные субсидии предоставлены 138 гражданам.

Основное мероприятие 3.8 «Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья» выполнено.

Бюджетные субсидии предоставлены 51 гражданину.

Основное мероприятие 3.9 «Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий» выполнено.

В целях улучшения жилищных условий бюджетные субсидии предоставлены 12 гражданам (участникам мероприятия с прошлых лет).

Основное мероприятие 3.11 «Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг» выполнено.

Реализация мероприятия позволила обеспечить в 2023 году деятельность государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Агентство жилищных программ» (далее – ГБУ РО «Агентство жилищных программ») по оказанию государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий.

Основное мероприятие 3.13 «Оказание мер социальной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями в виде предоставления земельных сертификатов на приобретение (строительство) жилых помещений взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» выполнено не в полном объеме.

Средства земельных сертификатов перечислены 937 семьям при плановом показателе – 1000 семей. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с истечением сроков действия земельных сертификатов в первом квартале 2024 г.

Основное мероприятие 3.14 «Льготное ипотечное кредитование граждан путем предоставления субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ» на компенсацию затрат, возникающих в результате возмещения кредитным

организациям недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья» выполнено не в полном объеме.

Акционерному обществу «ДОМ.РФ» перечислены субсидии по представленным документам. С помощью льготных ипотечных кредитов (займов) жилищные условия улучшил 41 гражданин при плановом показателе – 54 гражданина. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с истечением сроков действия свидетельств о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.

Основное мероприятие 3.15 «Предоставление гражданам, имеющим диплом о высшем образовании с отличием, бюджетных субсидий для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам» выполнено.

Бюджетные субсидии предоставлены 41 гражданину.

По подпрограмме 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 8 контрольных событий, 4 контрольных события не достигнуты по следующим причинам: несостоявшиеся торги на приобретение жилых помещений, окончание сроков действия земельных сертификатов и свидетельств о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия в 2023 году произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетного основного мероприятия, мероприятия и приоритетного мероприятия, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2023 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неудовлетворительная работа подрядных организаций;
 сроки принятия публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» решений о финансировании мероприятий по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства;
 непредоставление заказчиками документов для заключения с ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» соглашений на проведение строительного контроля по объектам, включенным в государственное задание;
 несостоявшиеся торги на приобретение жилых помещений;
 окончание сроков действия земельных сертификатов и свидетельств о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2023 год составил 11 594 169,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 7 049 318,1 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 358 324,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 за счет средств федерального бюджета – 3 137 138,1 тыс. рублей;
 за счет средств Фонда развития территорий – 1 221 186,3 тыс. рублей;
 местный бюджет – 186 527,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 № 795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 11 407 642,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 11 407 642,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 7 049 318,1 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления в областной бюджет – 4 358 324,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 за счет средств федерального бюджета – 3 137 138,1 тыс. рублей;
 за счет средств Фонда развития территорий – 1 221 186,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 10 629 686,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 703 668,3 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления в областной бюджет – 3 739 881,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
 за счет средств федерального бюджета – 3 136 731,3 тыс. рублей;
 за счет средств Фонда развития территорий – 603 150,2 тыс. рублей;
 местные бюджеты – 186 136,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 964 092,7 тыс. рублей, из них:

104 740,3 тыс. рублей – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций;

347,7 тыс. рублей – экономия по торгам на приобретение ГБУ РО «ЦИОГД» основных средств, а также услуг по внедрению и технической поддержке информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП);

7 156,5 тыс. рублей – в связи с отсутствием производственной необходимости ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» в приобретении серверного оборудования, телефонных аппаратов и курвиметров с соответствующими характеристиками с учетом дальнейшего увеличения численности работников;

621 235,9 тыс. рублей – не освоены в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с экономией по итогам оценки стоимости аварийного жилья, в связи с судебными процессами, вступлением в наследство, розыском граждан;

1 519,6 тыс. рублей – экономия в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

153 514,8 тыс. рублей – не освоены в ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот в связи с экономией, возникшей по результатам торгов, а также с ненадлежащим планированием мероприятий по приобретению жилых помещений ответственными должностными лицами администрации г. Шахты;

73 577,5 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий, досрочным погашением ипотечных кредитов, переносом гражданами участия в программе на последующие годы, недостаточностью средств для предоставления бюджетной субсидии очередному гражданину, закрытием гражданами вкладов с целью накопления средств для улучшения жилищных условий, окончанием сроков действия земельных сертификатов и свидетельств о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.;

2 000,4 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы при увольнении гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста, страховых взносов, проезда и проживания в служебных командировках, возмещения санаторно-курортного обслуживания, выплату компенсаций на лечение.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрены 28 показателей, из которых по 9 – фактические значения соответствуют плановым, по 13 – фактические значения превышают плановые, по 6 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой» – плановое значение – 37,8 процента, фактическое значение – 37,8 процента.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» – плановое значение – 107,3 процента, фактическое значение – 109,6 процента.

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 75 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока.

Показатель 6 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» – плановое значение – 0,1131 млн семей, фактическое значение – 0,1210 млн семей.

Показатель 7 «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» – плановое значение – 0,164 тыс. семей, фактическое значение – 0,253 тыс. семей. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что количество предоставленных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты, а также количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, превышают плановые значения.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» – плановое значение – 48,4 процента, фактическое значение – 48,4 процента.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» – плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных образований Ростовской области, использующих государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1 «Объем жилищного строительства» – плановое значение – 2 900,0 тыс. кв. метров, фактическое значение – 2 963,4 тыс. кв. метров.

Показатель 2.2 «Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)» – плановое значение – 256 единиц, фактическое значение – 252 единицы.

Фактическое значение показателя ниже планового в связи с непредоставлением заказчиками документов для заключения с учреждением соглашений на проведение строительного контроля по объектам, включенным в государственное задание.

Показатель 2.3 «Доля индустриального жилищного строительства» – плановое значение – 45 процентов, фактическое значение – 41,2 процента. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с увеличением объема индивидуального жилищного строительства и выполнением показателя ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в соответствии с протоколом видеоселекторного совещания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2023 № 1566-ПРМ-НС.

Показатель 2.4 «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» – плановое значение – 257,7 тыс. кв. метров, фактическое значение – 263,9 тыс. кв. метров.

Показатель 2.5 «Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – плановое значение – 520 человек, фактическое значение – 388 человек. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд развития территорий» решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства приняты в конце декабря 2023 г. Выплаты гражданам начали осуществляться в январе 2024 г.

Показатель 3.1 «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 31,88 тыс. кв. метров, фактическое значение – 32,77 тыс. кв. метров.

Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 764 семьи, фактическое значение – 785 семей.

Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 75 семей, фактическое значение – 75 семей.

Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 999 человек, фактическое значение – 936 человек. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что в г. Шахты не приобретены 63 жилых помещения для детей-сирот.

Показатель 3.5 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми

помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» – плановое значение – 98 человек, фактическое значение – 451 человек. Плановое значение показателя не достигнуто по следующим причинам: в 2023 году приобретено 244 жилых помещения по договорам долевого участия в строительстве со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году, администрацией г. Шахты не приобретено 63 жилых помещения, 46 приобретенных жилых помещений не предоставлены детям-сиротам по договорам специализированного найма.

Показатель 3.6 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, из числа подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 63,8 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с большим количеством жилых помещений, приобретенных на вторичном рынке жилья.

Показатель 3.7 «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» – плановое значение – 1 семья, фактическое значение – 1 семья.

Показатель 3.8 «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 5,63 тыс. кв. метров, фактическое значение – 6,25 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением помещений большей площади в пределах предусмотренного объема финансирования.

Показатель 3.9 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» – плановое значение – 32,97 тыс. кв. метров, фактическое значение – 35,82 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением органами местного самоуправления жилых помещений, площадь которых превышает минимальную норму.

Показатель 3.10 «Количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 785 семей, фактическое значение – 785 семей.

Показатель 3.11 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 42,39 тыс. кв. метров, фактическое значение – 51,0 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением гражданами жилья, площадь которого больше нормы предоставления.

Показатель 3.12 «Количество граждан, воспользовавшихся земельными сертификатами» – плановое значение – 1 000 семей, фактическое значение – 937 семей. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что сроки действия земельных сертификатов истекают в первом квартале 2024 г.

Показатель 3.13 «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» национального проекта «Жилье и городская среда», (нарастающим итогом)», плановое значение – 149,67 тыс. кв. метров, фактическое значение – 149,67 тыс. кв. метров.

Показатель 3.14 «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» национального проекта «Жилье и городская среда», (нарастающим итогом)», плановое значение – 8,255 тыс. человек, фактическое значение – 8,255 тыс. человек.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд» – плановое значение – 3,03 процента, фактическое значение – 3,6 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,33;

степень достижения целевого показателя 6 – 1,07;

степень достижения целевого показателя 7 – 1,54;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,92;
степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 2.5 – 0,75;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.4 – 0,94;
степень достижения целевого показателя 3.5 – 0,22;
степень достижения целевого показателя 3.6 – 2,13;
степень достижения целевого показателя 3.7 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.8 – 1,11;
степень достижения целевого показателя 3.9 – 1,09;
степень достижения целевого показателя 3.10 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.11 – 1,20;
степень достижения целевого показателя 3.12 – 0,94;
степень достижения целевого показателя 3.13 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.14 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,19.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,82 ($23 / 28 = 0,82$), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 0,68 ($15 / 22 = 0,68$), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,65 ($13 / 20 = 0,65$).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

10 629 686,1 тыс. рублей / 11 594 169,7 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,65 / 0,92 = 0,71$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,82 \times 0,5 + 0,68 \times 0,3 + 0,71 \times 0,2 = 0,76$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В ходе исполнения государственной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2023 году участниками государственной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2023 году составила 515 813,0 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы в 2023 году соблюдены.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы в 2023 году соблюдены.

В 2023 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 65 354,8 тыс. рублей. При этом на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2023 году направлено 56 712,4 тыс. рублей.

Показатели, установленные в государственных заданиях ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства», ГБУ РО «ЦИОГД», ГБУ РО «Агентство жилищных программ» и ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик», исполнены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения
по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию государственной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2024 года.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ИСУП – информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства;

кв. – квадратный;


млн – миллион;

пос. – поселок;

тыс. – тысяча;

ул. – улица.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Территориальное планирование
и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ростовской области»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетного основного мероприятия,
мероприятия и приоритетного мероприятия, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации, реализации не в полном объеме
				начала реали- зации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области – Хлудин С.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» – Морозова Т.Г.; директор ГБУ РО «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» – Гавриленко Е.П.; руководитель ГАУ РО	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		«Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» – Бондарев А.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области						
2.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области – Хлудин С.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	вовлечение в оборот земельных участков путем их обеспечения объектами инфраструктуры, в том числе: 1) обеспечение федеральных территорий в пос. Рассвет Аксайского района площадью 73,0 гектара внутриплощадочными сетями водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и дорожной инфраструктурой; 2) обеспечение федеральной территории в пос. Целина Целинского района площадью 50 гектаров внутриплощадочными сетями электроснабжения и водоснабжения. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, составило 6 701 единицу	завершено строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения и водоснабжения в пос. Целина Целинского района на территории площадью 50 гектаров (в настоящее время проводятся пусконаладочные работы). Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, составило 6 701 единицу	нарушение подрядной организацией графика производства работ по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и дорожной инфраструктуры в пос. Рассвет Аксайского района на территории площадью 73,0 гектара

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						кадастровые работы – 5 057 единиц		
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения территории (исполнение Указа Президента РФ № 600) пос. Рассвет Аксайского района (73,0 га)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.	29 декабря 2023 г.	X	–	строительная готовность объекта 100 процентов	строительная готовность объекта 84 процента	нарушение подрядной организацией графика производства работ по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и дорожной инфраструктуры в пос. Рассвет Аксайского района на территорий площадью 73,0 гектара
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Проведение комплексных кадастровых работ в Октябрьском, Неклиновском районах и г. Азове	министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области – Осыченко Е.В.; заместитель министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области – Хлудин С.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы – 5 057 единиц	количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы – 6 701 единица	–
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1.3. Проектирование внутриплощадочной инфраструктуры (исполнение Указа Президента РФ № 600): пос. Целина Целинского района (50 га) (СМР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	строительная готовность объекта 100 процентов	строительная готовность объекта 100 процентов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Контрольное событие государственной программы 1.1.4. Строительство внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения жилой застройки в пос. Целина Целинского района (50 га) (СМР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	строительная готовность объекта 15 процентов	строительная готовность объекта 15 процентов	–
7.	Контрольное событие государственной программы 1.1.5. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения жилой застройки в пос. Красный Колос	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	строительная готовность объекта 50 процентов	строительная готовность объекта 50 процентов	–
8.	Контрольное событие государственной программы 1.1.6. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения территории (исполнение Указа Президента РФ № 600) пос. Красный Колос Аксайского района	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	строительная готовность объекта 50 процентов	строительная готовность объекта 50 процентов	–
9.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» – Морозова Т.Г.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполненные научно-исследовательские работы, разработанные документы территориального планирования, подготовленные материалы, необходимые для принятия Правительством Ростовской области	подготовлены 7 проектных материалов, в том числе выполнены 3 научно-исследовательские работы, разработаны документы территориального планирования, подготовлены материалы, необходимые	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	задания на оказание государственных услуг					решения о комплексном развитии территории	для принятия Правительством Ростовской области решения о комплексном развитии территории	
10.	Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Подготовка проектных материалов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» – Морозова Т.Г.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	подготовка 7 проектных материалов	подготовлены 7 проектных материалов: 3 научно-исследовательские работы «Совершенствование систем расселения Ростовской области (изучение возможности создания городских агломераций на базе Восточно-Донбасской и Волгодонской систем расселения)», «Определение регионального подхода градостроительного развития территорий Ростовской области, расположенных за пределами городских агломераций» и «Основные принципы архитектурно-градостроительного развития г. Таганрога. Выявление комплекса мероприятий формирования г. Таганрога, как туристического центра, путем подготовки предложений по актуализации документов регулирования	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							градостроительной деятельности и установления их взаимосвязи. (2 этап)»; мониторинг реализации и актуализация Схемы территориального планирования Ростовской области; приложения к Соглашению об установлении описания границы между субъектами Российской Федерации Ростовской областью и Республикой Калмыкия; материалы, необходимые для принятия Правительством Ростовской области решения о комплексном развитии территории	
11.	Контрольное событие государственной программы 1.4.2. Актуализация региональных и местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с требованиями градостроительного законодательства (в том числе внесение в региональные и местные нормативы градостроительного проектирования норм расчета служебных помещений (участковых	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования в новой редакции, актуализация местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с утвержденными региональными нормативами градостроительного проектирования в новой редакции	принято постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 29.12.2023 № 29 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области», органами местного самоуправления проведена работа по приведению местных нормативов градостроительного проектирования	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пунктов) полиции при массовой жилой застройке)						в соответствии с требованиями градостроительного законодательства	
12.	Основное мероприятие 1.5. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.; руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» – Бондарев А.Ю.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья	велась работа, направленная на снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья, продолжался мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства	–
13.	Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	сохранение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья, на уровне 8 единиц	предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья, сохранено на уровне 8 единиц	–
14.	Контрольное событие государственной программы 1.5.2. Сокращение сроков проведения экспертизы проектной документации и	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	сохранение сроков проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.; руководитель ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» – Бондарев А.Ю.				для объектов жилищного строительства на уровне 20 рабочих дней	строительства сохранен на уровне 20 рабочих дней	
15.	Контрольное событие государственной программы 1.5.3. Развитие онлайн-сервисов, обеспечивающих возможность подачи заявления на получение разрешения на строительство, подключения к сетям и другое	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	эксплуатация 1 онлайн-сервиса	в целях повышения уровня информатизации строительной отрасли Ростовской области на официальном портале региональной геоинформационной системы территориального планирования Ростовской области и официальном сайте министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области функционирует «калькулятор процедур». Данный онлайн-сервис регулярно проверялся на соответствие требованиям действующего законодательства и актуализировался	–
16.	Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение выполнения государственным	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	эксплуатация государственной информационной системы обеспечения	обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование государственной	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетным учреждением Ростовской области «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; директор ГБУ РО «ЦИОГД» – Гавриленко Е.П.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области				градостроительной деятельности Ростовской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности	информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности	
17.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области – Алексеев-Малахов Г.А.; директор ГБУ РО «ЦИОГД» – Гавриленко Е.П.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности и ее ведение в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов	обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области, проведены мероприятия по ее развитию (приобретены, установлены и настроены дополнительные программные модули для расширения функциональности системы) и наполнению сведениями, документами и материалами, определенными Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части, касающейся осуществления градостроительной	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							деятельности на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов. Органы местного самоуправления активно осуществляли ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области	
18.	Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.; первый заместитель министра транспорта Ростовской области – Гойда В.Л.; директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» – Атаманцев А.А.; генеральный директор НКО «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» – Горохов М.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	X	X	X	X	X	X
19.	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.;	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья	в 2023 году на территории Ростовской области предприятиями и организациями всех	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства	органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области					форм собственности с учетом индивидуального строительства построено 2 963,4 тыс. кв. метров общей площади жилья. Из общего объема введенного жилья 849,5 тыс. кв. метров (28,7 процента) составляет стандартное жилье, 1 743,2 тыс. кв. метров (58,8 процента) – малоэтажное жилье. Предприятиями и организациями построено 1 220,2 тыс. кв. метров жилья или 41,2 процента из общего объема введенного жилья	
20.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме не менее 2 900,0 тыс. кв. метров	в 2023 году на территории Ростовской области предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом индивидуального строительства построено 2 963,4 тыс. кв. метров общей площади жилья. Выполнение программы по вводу жилья в эксплуатацию составляет 102,2 процента	–
21.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Привлечение новых	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.;	29 декабря 2023 г.	X	30 июня 2023 г.	привлечение 1 нового предприятия строительной отрасли к участию	привлечено 2 новых предприятия строительной отрасли (ООО «ППТК	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предприятий к участию в национальном проекте «Производительность труда», региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.				в региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	ЭНЕРГОСТРОЙ» и АО «ПМП НАТЭК») к участию в региональном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	
22.	Контрольное событие государственной программы 2.1.3. Развитие рынка арендного жилья	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	определение потребности в строительстве социального арендного жилищного фонда	на территории Ростовской области условия для развития рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, созданы. В настоящее время граждане, состоящие на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, отсутствуют. Соответствующие заявления от граждан не поступали	–
23.	Контрольное событие государственной программы 2.1.4. Проработка вопросов цифровизации строительной отрасли	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.	29 декабря 2023 г.	X	24 апреля 2023 г.	заключение лицензионного соглашения о передаче неисключительных прав на информационную систему управления проектами государственного заказчика в сфере	заключено лицензионное соглашение о передаче неисключительных прав на информационную систему управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						строительства (ИСУП)		
24.	Контрольное событие государственной программы 2.1.5. Взаимодействие с ссузами в целях оказания им поддержки в наращивании подготовки высококвалифицированных кадров рабочих специальностей по строительным профессиям	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцева С.А.	29 декабря 2023 г.	X	18 декабря 2023 г.	определение прогноза потребности строительных организаций и предприятий в подготовке высококвалифицированных кадров рабочих специальностей по строительным профессиям	сформирован прогноз потребности строительных организаций и предприятий в подготовке высококвалифицированных кадров рабочих специальностей по строительным профессиям. Указанная информация направлена в министерство труда и социального развития Ростовской области	–
25.	Контрольное событие государственной программы 2.1.6. Проведение конкурсов среди представителей рабочих специальностей строительного профиля, входящих в Региональный перечень Ростовской области наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцева С.А.	29 декабря 2023 г.	X	14 декабря 2023 г.	проведение регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик»	конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик» проведен 14 декабря 2023 г.	–
26.	Контрольное событие государственной программы 2.1.7. Содействие развитию производства строительных материалов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	привлечение не менее 10,0 млрд рублей инвестиций в рамках реализуемых инвестиционных проектов строительной отрасли, включенных	по инвестиционным проектам, включенным в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов», объем освоенных инвестиций	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области – Вифлянцев С.А.				в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов»	составил 23,5 млрд рублей	
27.	Контрольное событие государственной программы 2.1.8. Повышение эффективности строительной отрасли за счет внедрения новых технологий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.	29 декабря 2023 г.	X	18 марта 2023 г.	проведение 28 выставки строительных технологий и материалов «СТИМэкспо», объединяющей тематические блоки «Строительство. Архитектура» и «Инженерные технологии»	16 – 18 марта 2023 г. проведена 28 выставка строительных технологий и материалов «СТИМэкспо», объединяющая тематические блоки «Строительство. Архитектура» и «Инженерные технологии»	–
28.	Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; генеральный директор НКО «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» – Горохов М.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	ввод в эксплуатацию 2 проблемных объектов	введены в эксплуатацию 2 проблемных объекта (общая площадь – 18 713,77 кв. метра)	публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства приняты в конце декабря 2023 г., выплаты гражданам начали осуществляться в январе 2024 г.
29.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Предоставление субсидии унитарной некоммерческой организации «Ростовский областной	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области –	30 июня 2023 г.	X	1 июня 2023 г.	предоставление 1 субсидии на финансовое обеспечение уставной деятельности унитарной некоммерческой организации	унитарной некоммерческой организации «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на финансовое обеспечение уставной деятельности	Вифлянец С.А.; генеральный директор НКО «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» – Горохов М.А.				«Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в соответствии с уставными целями и задачами организации	предоставлена 1 субсидия на финансовое обеспечение уставной деятельности в соответствии с уставными целями и задачами организации	
30.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Предоставление субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянец С.А.; генеральный директор НКО «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» – Горохов М.А.	29 декабря 2023 г.	X	27 декабря 2023 г.	предоставление субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию 1 проблемного объекта	инвестору (ООО «Специализированный Застройщик «Твой дом») предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию 1 проблемного объекта в г. Батайске	–
31.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Ввод в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии на завершение строительства и ввод в эксплуатацию которого были предоставлены объединению участников долевого строительства в 2021 и 2022 годах	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянец С.А.; генеральный директор НКО «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» – Горохов М.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	ввод в эксплуатацию 1 проблемного объекта	1 проблемный объект в г. Батайске введен в эксплуатацию	–
32.	Контрольное событие государственной программы 2.2.4. Предоставление	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.;	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество	предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидий в виде имущественного вноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцева С.А.; генеральный директор НКО «Ростовский областной фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» – Горохов М.А.				публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на реализацию мероприятий по обеспечению прав граждан – пострадавших участников долевого строительства не менее 3 проблемных объектов	компания «Фонд развития территорий» на реализацию мероприятий по обеспечению прав граждан – пострадавших участников долевого строительства 7 проблемных объектов	
33.	Приоритетное основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Жилье» (Ростовская область). Субсидии для реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710	первый заместитель министра транспорта Ростовской области – Гойда В.Л.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцева С.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	строительство объектов инфраструктуры в микрорайонах новой жилой застройки	техническая готовность автомобильной дороги по ул. Вавилова в г. Ростове-на-Дону составила 5,1 процента. Реализованы проекты жилищного строительства жилого района «Суворовский», жилого комплекса «Сокол на Оганова», жилого комплекса «Звездный-2». Всего в рамках программы «Стимул» введено в эксплуатацию 263,9 тыс. кв. метров жилья	–
34.	Контрольное событие государственной	заместитель Губернатора Ростовской области – министр	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	техническая готовность объекта	техническая готовность объекта 5,1 процента	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы 2.4.1. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная – ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки (ул. Особенная – ул. Вавилова – ул. Королева)	транспорта – Окунев В.В.; первый заместитель министра транспорта Ростовской области – Гойда В.Л.				5 процентов		
35.	Контрольное событие государственной программы 2.4.2. Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцева С.А.;	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	реализован проект жилищного строительства жилого района «Суворовский»	реализованы проекты жилищного строительства жилого района «Суворовский», жилого комплекса «Сокол на Оганова», жилого комплекса «Звездный-2» (введено в эксплуатацию 152,7 тыс. кв. метров). Всего в рамках программы «Стимул» введено в эксплуатацию 263,9 тыс. кв. метров жилья	–
36.	Основное мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстрой- заказчик» государственного задания на оказание государственных услуг	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.; директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» – Атаманцев А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	эффективный контроль строительства объектов областной собственности	в рамках основного мероприятия ГБУ РО «Ростовоблстрой- заказчик» осуществлялся контроль строительства 252 объектов	непредоставление заказчиками документов для заключения с учреждением соглашений на проведение строительного контроля по объектам, включенным в государственное задание
37.	Контрольное событие государственной	министр строительства, архитектуры и территориального	29 декабря 2023 г.	X	–	осуществление строительного	осуществлен строительный контроль	непредоставление заказчиками

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы 2.5. Контроль строительства объектов областной собственности	развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Рябых А.А.; директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» – Атаманцев А.А.				контроля 256 объектов областной собственности	252 объектов	документов для заключения с учреждением соглашений на проведение строительного контроля по объектам, включенным в государственное задание
38.	Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	X	X	X	X	X	X
39.	Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в том числе мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»)	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда	реализованы мероприятия по переселению 785 семей из 32,77 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	Приоритетное мероприятие 3.1.1. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)». Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	сокращение непригодного для проживания жилищного фонда	выполнены мероприятия по переселению 400 семей из аварийного жилищного фонда площадью 17,07 тыс. кв. метров (в том числе реализованы мероприятия по расселению фонда площадью 1,19 тыс. кв. метров, признанного аварийным, в рамках мероприятий по ликвидации ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ)	–
41.	Мероприятие 3.1.2. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не включенного в региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным, начиная с 1 января 2017 г., а также завершение расселения, начатого в рамках мероприятий прошлых лет	выполнены мероприятия по переселению 385 семей из аварийного жилищного фонда площадью 15,7 тыс. кв. метров	–
42.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда,	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.;	30 июня 2023 г.	Х	30 июня 2023 г.	заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также соглашений	заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также соглашения	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выплата возмещения стоимости гражданам за жилые помещения	органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области				о возмещении стоимости за жилые помещения на сумму 50 000,0 тыс. рублей	о возмещении стоимости за жилые помещения на сумму 967 872,0 тыс. рублей	
			29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	заключение муниципальных контрактов на строительство жилищного фонда, приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, соглашений о возмещении стоимости за жилые помещения на сумму 2 181 447,1 тыс. рублей для переселения 764 семей	заключены муниципальные контракты на доленое строительство жилищного фонда (в том числе в 2022 году на средства, выделенные в 2022 году – фактическое предоставление жилья в 2023 году), приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе жилье приобретено в 2022 году – договоры найма заключены в 2023 году), а также соглашения о возмещении стоимости за жилые помещения на сумму 1 560 000,6 тыс. рублей (лимиты 2023 года), предоставлены помещения свободного муниципального фонда, расселен аварийный фонд в рамках иных мероприятий – переселены 785 семей. 112 985,7 тыс. рублей не освоены в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (суды,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							розыск граждан, вступление в наследство), 508 460,8 тыс. рублей – экономия	
43.	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	улучшение жилищных условий молодых семей	жилищные условия улучшили 75 молодых семей	–
44.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	выдача 75 молодым семьям свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы 75 молодым семьям	–
45.	Основное мероприятие 3.3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; министр общего и профессионального образования Ростовской области – Шевченко Т.С.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	приобретены жилые помещения для 935 детей-сирот, 1 жилое помещение предоставлено из муниципального жилищного фонда администрацией г. Ростова-на-Дону	администрацией г. Шахты не приобретены 63 жилых помещения
46.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Приобретение (строительство) жилья для детей-сирот	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры	3 апреля 2023 г.	Х	3 апреля 2023 г.	заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для обеспечения	муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 24 человека	заключены на сумму 424 778,6 тыс. рублей	–
			29 декабря 2023 г.	X	–	заключение соглашений (дополнительных соглашений) с органами местного самоуправления о предоставлении субвенций на реализацию полномочий по обеспечению жильем детей-сирот на сумму 2 576 729,1 тыс. рублей; заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для 999 детей-сирот	с органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот на сумму 2 576 729,1 тыс. рублей; приобретены жилые помещения для 935 детей-сирот, 1 жилое помещение предоставлено из муниципального жилищного фонда администрацией г. Ростова-на-Дону	администрацией г. Шахты не приобретены 63 жилых помещения
47.	Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	6 октября 2023 г.	улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более	приобретено и предоставлено по договору социального найма жилье 1 семье, в составе которой имеется трое детей-близнецов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей					детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей		
48.	Контрольное событие государственной программы 3.4. Заключение соглашений с органами местного самоуправления на реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	28 апреля 2023 г.	заключение 1 соглашения с органами местного самоуправления на реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	заключено 1 соглашение с администрацией г. Ростова-на-Дону на реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, в составе семьи которых имеется трое детей-близнецов	–
49.	Основное мероприятие 3.5. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с помощью бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	в целях улучшения жилищных условий предоставлены бюджетные субсидии для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья, 652 новым гражданам и 3 894 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет	–
50.	Контрольное событие государственной программы 3.5.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области –	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	перечисление 640 гражданам бюджетных субсидий	бюджетные субсидии по представленным документам	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выделение отдельным категориям гражданам бюджетных субсидий	Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.				по представленным документам	перечислены 652 гражданам	
51.	Основное мероприятие 3.6. Предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	погашение гражданами части задолженности по жилищным кредитам за счет средств бюджетной субсидии	в целях погашения части задолженности по жилищным кредитам бюджетные субсидии предоставлены 119 гражданам	–
52.	Контрольное событие государственной программы 3.6. Выделение гражданам бюджетных субсидий в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	перечисление 119 гражданам бюджетных субсидий по представленным документам	бюджетные субсидии по представленным документам перечислены 119 гражданам	–
53.	Основное мероприятие 3.7. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с помощью бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью	в целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан с помощью предоставления бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося)	истечение срока действия свидетельства о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						жилищного займа или кредита	с помощью жилищного займа или кредита, бюджетные субсидии предоставлены 138 гражданам	
54.	Контрольное событие государственной программы 3.7. Выделение гражданам бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	X	–	перечисление 139 гражданам бюджетных субсидий по представленным документам	бюджетные субсидии перечислены 138 гражданам	истечение срока действия свидетельства о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.
55.	Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	улучшение жилищных условий молодых специалистов здравоохранения и работников здравоохранения дефицитных профессий с помощью бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	в целях улучшения жилищных условий молодых специалистов здравоохранения и работников здравоохранения дефицитных профессий бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья предоставлены 51 гражданину	–
56.	Контрольное событие государственной программы 3.8. Выделение молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	перечисление 51 гражданину бюджетных субсидий по представленным документам	по представленным документам бюджетные субсидии перечислены 51 гражданину	–
57.	Основное мероприятие 3.9. Предоставление	заместитель министра строительства, архитектуры	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	улучшение жилищных условий граждан	в целях улучшения жилищных условий	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий	и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.				с помощью бюджетных субсидий	бюджетные субсидии предоставлены 12 гражданам, получающим субсидии с прошлых лет	
58.	Контрольное событие государственной программы 3.9. Выделение гражданам бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	перечисление 12 гражданам (участники мероприятия с прошлых лет) бюджетных субсидий	бюджетные субсидии перечислены 12 гражданам (участникам мероприятия с прошлых лет)	–
59.	Основное мероприятие 3.11. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	оказание государственных услуг	ГБУ РО «Агентство жилищных программ» оказана государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных условий	–
60.	Основное мероприятие 3.13. Оказание мер социальной поддержки гражданам по обеспечению жильем помещениями в виде предоставления земельных сертификатов на приобретение (строительство) жилых помещений взамен	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	улучшение жилищных условий граждан с помощью земельных сертификатов	в целях улучшения жилищных условий многодетных семей средства земельных сертификатов перечислены 937 гражданам	истечение сроков действия земельных сертификатов в первом квартале 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставления им земельного участка в собственность бесплатно							
61.	Контрольное событие государственной программы 3.13. Предоставление земельных сертификатов на приобретение (строительство) жилых помещений	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	X	–	перечисление средств земельных сертификатов 1000 гражданам	средства земельных сертификатов перечислены 937 гражданам	истечение сроков действия земельных сертификатов в первом квартале 2024 г.
62.	Основное мероприятие 3.14. Льготное ипотечное кредитование граждан путем предоставления субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ» на компенсацию затрат, возникающих в результате возмещения кредитным организациям недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцев С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	оформление гражданами ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья на условиях льготного ипотечного кредитования	на условиях льготного ипотечного кредитования ипотечные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья оформил 41 гражданин	истечение сроков действия свидетельств о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.
63.	Контрольное событие государственной программы 3.14. Выделение субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области –	29 декабря 2023 г.	X	–	перечисление акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий по представленным документам. Улучшение жилищных условий 54 граждан	акционерному обществу «ДОМ.РФ» перечислены субсидии по представленным документам. С помощью льготных ипотечных кредитов (займов) жилищные	истечение сроков действия свидетельств о праве на получение господдержки в первом квартале 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.				с помощью льготных ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья	условия улучшил 41 гражданин	
64.	Основное мероприятие 3.15. Предоставление гражданам, имеющим диплом о высшем образовании с отличием, бюджетных субсидий для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	улучшение жилищных условий граждан, имеющих диплом о высшем образовании с отличием, с помощью предоставления бюджетных субсидий для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам	в целях улучшения жилищных условий бюджетные субсидии для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам предоставлены 41 гражданину, имеющему диплом о высшем образовании с отличием	–
65.	Контрольное событие государственной программы 3.15. Выделение гражданам бюджетных субсидий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Сильвестров Ю.Ю.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Вифлянцева С.А.; директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» – Гаврикова М.В.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	перечисление 40 гражданам бюджетных субсидий по представленным документам	по представленным документам бюджетные субсидии перечислены 41 гражданину	–
66.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер – Чикунова И.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер – Чикунова И.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	создание условий для достижения целей и эффективной системы управления реализацией государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм	в рамках реализации мероприятия произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области; созданы условия для достижения целей и эффективной системы управления реализацией государственной программы	–

Примечания:

1. Используемые сокращения:

АО – акционерное общество;

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО «ЦИОГД» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности»;

ИСУП – информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства;

кв. – квадратный;

млрд – миллиард;

НКО – некоммерческая организация;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

пос. – поселок;

РФ – Российская Федерация;

СМР – строительные-монтажные работы;

тыс. – тысяча;

ул. – улица.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Территориальное планирование
и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения
Ростовской области» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	11 594 169,7	11 407 642,5	10 629 686,1
	областной бюджет	7 049 318,1	7 049 318,1	6 703 668,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4 358 324,4	4 358 324,4	3 739 881,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	3 137 138,1	3 137 138,1	3 136 731,3
	Фонда развития	1 221 186,3	1 221 186,3	603 150,2

1	2	3	4	5
	территорий			
	местный бюджет	186 527,2	X	186 136,3
Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»	всего	1 369 320,3	1 369 247,7	1 264 232,3
	областной бюджет	1 365 098,6	1 365 098,6	1 260 010,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4 149,1	4 149,1	4 149,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	4 149,1	4 149,1	4 149,1
	местный бюджет	72,6	X	72,6
	Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства	всего	1 252 859,5	1 252 859,5
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	41 653,9	41 653,9	41 653,9
Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение выполнения	всего	74 734,3	74 734,3	74 386,6

1	2	3	4	5
государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)				
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»	всего	3 757 811,9	3 726 577,3	3 750 655,4
	областной бюджет	680 648,9	680 648,9	673 492,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	3 045 928,4	3 045 928,4	3 045 928,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	3 045 928,4	3 045 928,4	3 045 928,4
	местный бюджет	31 234,6	X	31 234,6
Основное мероприятие 2.2. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	всего	446 233,3	446 233,3	446 233,3
Приоритетное основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Жилье» (Ростовская область). Субсидии для реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках	всего	3 092 225,9	3 092 225,9	3 092 225,9

1	2	3	4	5
федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710				
Основное мероприятие 2.5. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	188 118,1	188 118,1	180 961,6
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	всего	6 319 740,6	6 164 520,6	5 469 501,9
	областной бюджет	4 856 273,7	4 856 273,7	4 624 868,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 308 246,9	1 308 246,9	689 804,0
	в том числе за счет средств:			
	Фонда развития территорий	1 221 186,3	1 221 186,3	603 150,2
	федерального бюджета	87 060,6	87 060,6	86 653,8
	местный бюджет	155 220,0	X	154 829,1

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в том числе мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»)	всего	2 043 491,3	2 043 491,3	1 422 255,4
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	всего	128 988,7	128 988,7	127 469,1
Основное мероприятие 3.3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	всего	2 576 729,1	2 576 729,1	2 423 214,3
Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое	всего	4 891,4	4 891,4	4 891,4

1	2	3	4	5
или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей				
Основное мероприятие 3.5. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	всего	401 763,6	401 763,6	400 259,4
Основное мероприятие 3.6. Предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам	всего	11 083,9	11 083,9	11 083,9
Основное мероприятие 3.7. Предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита	всего	183 530,5	183 530,5	173 312,1
Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	всего	182 698,4	182 698,4	180 700,2

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий	всего	177,5	177,5	177,5
Основное мероприятие 3.11. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг	всего	36 563,9	36 563,9	36 563,9
Основное мероприятие 3.13. Оказание мер социальной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями в виде предоставления земельных сертификатов на приобретение (строительство) жилых помещений взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно	всего	530 917,0	530 917,0	496 004,5
Основное мероприятие 3.14. Льготное ипотечное кредитование граждан путем предоставления субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ» на компенсацию затрат, возникающих	всего	59 597,8	59 597,8	34 846,4

1	2	3	4	5
в результате возмещения кредитным организациям недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам ипотечных кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилья				
Основное мероприятие 3.15. Предоставление гражданам, имеющим диплом о высшем образовании с отличием, бюджетных субсидий для компенсации расходов по оплате части процентных ставок по жилищным кредитам	всего	4 087,5	4 087,5	3 894,7
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»	всего	147 296,9	147 296,9	145 296,5
	областной бюджет	147 296,9	147 296,9	145 296,5
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	всего	147 296,9	147 296,9	145 296,5

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Территориальное планирование
и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения
Ростовской области» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»						
1.	Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной	процент- тов	32,5	37,8	37,8	—

1	2	3	4	5	6	7
	инфраструктурой					
2.	Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию	процент	100,7	107,3	109,6	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением планового показателя объема жилищного строительства
3.	Показатель 4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	процент	99,1	75,0	100,0	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
4.	Показатель 6. Количество семей, улучшивших жилищные условия	млн семей	0,109	0,1131	0,1210	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на жилые помещения на основании договоров купли-продажи, а также количество индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, превысило плановое значение
5.	Показатель 7. Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации,	тыс. семей	–	0,164	0,253	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с тем, что количество предоставленных

1	2	3	4	5	6	7
	обеспеченных жильем					молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты, а также количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, превышают плановые значения
Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»						
6.	Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории	процентов	45,6	48,4	48,4	–
7.	Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья	единиц	8	8	8	–
8.	Показатель 1.3. Доля муниципальных образований Ростовской области,	процентов	16	100	100	–

1	2	3	4	5	6	7
	использующих государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности					
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья»						
9.	Показатель 2.1. Объем жилищного строительства	тыс. кв. метров	2 703,7	2 900,0	2 963,4	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях Ростовской области
10.	Показатель 2.2. Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)	единиц	97	256	252	фактическое значение показателя ниже планового в связи с непредоставлением заказчиками документов для заключения с учреждением соглашений на проведение строительного контроля по объектам, включенным в государственное задание
11.	Показатель 2.3. Доля индустриального жилищного строительства	процент	47,1	45,0	41,2	фактическое значение показателя ниже планового в связи с увеличением объема индивидуального жилищного строительства и выполнением показателя ввода в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7
						<p>многоквартирных домов в соответствии с протоколом видеоселекторного совещания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2023 № 1566-ПРМ-НС</p>
12.	<p>Показатель 2.4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</p>	тыс. кв. метров	228,9	257,7	263,9	<p>фактическое значение показателя превышает плановое в связи с превышением площади построенного жилья в соответствии с выданными разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию</p>
13.	<p>Показатель 2.5. Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p>	человек	558	520	388	<p>фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд развития территорий» решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства приняты в конце декабря 2023 г. Выплаты гражданам начали осуществляться в январе 2024 г.</p>

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»						
14.	Показатель 3.1. Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. метров	45,73	31,88	32,77	фактическое значение показателя выше планового по причине дополнительного расселения семей, проживающих в аварийных домах, в рамках иных мероприятий
15.	Показатель 3.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	1 038	764	785	фактическое значение показателя выше планового по причине дополнительного расселения семей, проживающих в аварийных домах, в рамках иных мероприятий
16.	Показатель 3.3. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат	семей	116	75	75	–
17.	Показатель 3.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем	человек	932	999	936	фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что в г. Шахты не приобретены 63 жилых помещения для детей-сирот
18.	Показатель 3.5. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц	человек	112	98	451	плановое значение показателя не достигнуто по следующим причинам: в 2023 году приобретено 244 жилых

1	2	3	4	5	6	7
	из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года					помещения по договорам долевого участия в строительстве со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году, администрацией г. Шахты не приобретено 63 жилых помещения, 46 приобретенных жилых помещений не предоставлены детям-сиротам по договорам специализированного найма
19.	Показатель 3.6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем	процент тов	65,7	30,0	63,8	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с большим количеством жилых помещений, приобретенных на вторичном рынке жилья
20.	Показатель 3.7. Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению	семей	8	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7
	жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей					
21.	Показатель 3.8. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв. метров	10,67	5,63	6,25	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением помещений большей площади в пределах предусмотренного объема финансирования
22.	Показатель 3.9. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	тыс. кв. метров	35,62	32,97	35,82	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением органами местного самоуправления жилых помещений, площадь которых превышает минимальную норму
23.	Показатель 3.10. Количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования	семей	618	785	785	–

1	2	3	4	5	6	7
24.	Показатель 3.11. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования	тыс. кв. метров	38,10	42,39	51,00	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с приобретением гражданами жилья, площадь которого больше нормы предоставления
25.	Показатель 3.12. Количество граждан, воспользовавшихся земельными сертификатами	семей	898	1000	937	фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что сроки действия земельных сертификатов истекают в первом квартале 2024 г.
26.	Показатель 3.13. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» национального проекта «Жилье и городская среда» (нарастающим итогом)	тыс. кв. метров	130,50	149,67	149,67	—
27.	Показатель 3.14. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания	тыс. человек	7,026	8,255	8,255	—

1	2	3	4	5	6	7
	жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)» национального проекта «Жилье и городская среда» (нарастающим итогом)					
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»						
28.	Показатель 4.1. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд	процент	8,60	3,03	3,60	фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

кв. – квадратный;

млн – миллион;

тыс. – тысяча.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Территориальное планирование
и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения
Ростовской области» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования Ростовской области	Значение показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2022 год	2023 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1. Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой», процентов					
1.1.	Азовский район	50,0	50,0	50,0	–
1.2.	Аксайский район	33,3	50,0	50,0	–
1.3.	Багаевский район	42,9	57,2	57,2	–
1.4.	Белокалитвинский район	48,8	48,8	48,8	–
1.5.	Боковский район	50,0	50,0	50,0	–
1.6.	Верхнедонской район	50,0	50,0	50,0	–
1.7.	Веселовский район	50,0	50,0	50,0	–

1	2	3	4	5	6
1.8.	Волгодонской район	100,0	33,3	33,3	–
1.9.	Егорлыкский район	33,3	33,3	33,3	–
1.10.	Заветинский район	33,3	33,3	33,3	–
1.11.	Зерноградский район	33,3	33,3	33,3	–
1.12.	Зимовниковский район	50,0	50,0	50,0	–
1.13.	Кагальницкий район	10,0	10,0	10,0	–
1.14.	Каменский район	22,2	22,2	22,2	–
1.15.	Кашарский район	25,0	25,0	25,0	–
1.16.	Константиновский район	100,0	100,0	100,0	–
1.17.	Матвеево-Курганский район	33,3	33,3	33,3	–
1.18.	Миллеровский район	25,0	25,0	25,0	–
1.19.	Милютинский район	33,3	33,3	33,3	–
1.20.	Морозовский район	33,3	33,3	33,3	–
1.21.	Мясниковский район	50,0	50,0	50,0	–
1.22.	Неклиновский район	33,3	33,3	33,3	–
1.23.	Октябрьский район	25,0	25,0	25,0	–
1.24.	Орловский район	18,2	18,2	18,2	–
1.25.	Песчанокопский район	20,0	20,0	20,0	–
1.26.	Родионово-Несветайский район	25,0	25,0	25,0	–
1.27.	Сальский район	21,4	21,4	21,4	–
1.28.	Семикаракорский район	20,0	20,0	20,0	–
1.29.	Тарасовский район	33,3	33,3	33,3	–
1.30.	Усть-Донецкий район	40,0	40,0	40,0	–
1.31.	г. Азов	40,0	50,0	50,0	–
1.32.	г. Батайск	42,8	42,9	42,9	–
1.33.	г. Волгодонск	50,0	37,5	37,5	–
1.34.	г. Гуково	33,3	66,7	66,7	–

1	2	3	4	5	6
1.35.	г. Донецк	50,0	50,0	50,0	–
1.36.	г. Зверево	50,0	100,0	100,0	–
1.37.	г. Каменск-Шахтинский	–	66,7	66,7	–
1.38.	г. Новочеркасск	14,2	30,8	30,8	–
1.39.	г. Новошахтинск	33,3	33,3	33,3	–
1.40.	г. Ростов-на-Дону	40,0	40,0	40,0	–
1.41.	г. Таганрог	37,5	50,0	50,0	–
1.42.	г. Шахты	50,0	36,4	36,4	–
2. Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат», процентов					
2.1.	Азовский район	100,0	50,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.2.	Аксайский район	100,0	100,0	100,0	–
2.3.	Багаевский район	100,0	100,0	100,0	–
2.4.	Белокалитвинский район	100,0	33,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.5.	Боковский район	100,0	100,0	100,0	–
2.6.	Верхнедонской район	100,0	100,0	100,0	–
2.7.	Веселовский район	100,0	100,0	100,0	–
2.8.	Волгодонской район	100,0	100,0	100,0	–
2.9.	Дубовский район	100,0	100,0	100,0	–
2.10.	Егорлыкский район	–	100,0	100,0	–
2.11.	Заветинский район	100,0	100,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6
2.12.	Зерноградский район	100,0	50,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.13.	Зимовниковский район	100,0	100,0	100,0	–
2.14.	Кагальницкий район	100,0	100,0	100,0	–
2.15.	Каменский район	100,0	100,0	100,0	–
2.16.	Кашарский район	100,0	100,0	100,0	–
2.17.	Константиновский район	100,0	50,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.18.	Красносулинский район	100,0	100,0	100,0	–
2.19.	Куйбышевский район	100,0	100,0	100,0	–
2.20.	Мартыновский район	100,0	100,0	100,0	–
2.21.	Матвеево-Курганский район	100,0	100,0	100,0	–
2.22.	Миллеровский район	100,0	100,0	100,0	–
2.23.	Милютинский район	100,0	100,0	100,0	–
2.24.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0	–
2.25.	Мясниковский район	100,0	100,0	100,0	–
2.26.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0	–
2.27.	Обливский район	100,0	100,0	100,0	–
2.28.	Октябрьский район	100,0	100,0	100,0	–
2.29.	Орловский район	100,0	100,0	100,0	–
2.30.	Песчанокопский район	100,0	100,0	100,0	–
2.31.	Пролетарский район	100,0	100,0	100,0	–
2.32.	Ремонтненский район	100,0	100,0	100,0	–
2.33.	Родионово-Несветайский район	100,0	100,0	100,0	–
2.34.	Сальский район	100,0	100,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6
2.35.	Семикаракорский район	100,0	50,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.36.	Советский район	100,0	100,0	100,0	–
2.37.	Тарасовский район	100,0	100,0	100,0	–
2.38.	Тацинский район	100,0	100,0	100,0	–
2.39.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0	–
2.40.	Целинский район	100,0	100,0	100,0	–
2.41.	Цимлянский район	100,0	100,0	100,0	–
2.42.	Чертковский район	100,0	100,0	100,0	–
2.43.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0	–
2.44.	г. Азов	100,0	50,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.45.	г. Батайск	100,0	100,0	100,0	–
2.46.	г. Волгодонск	100,0	33,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.47.	г. Гуково	100,0	100,0	100,0	–
2.48.	г. Донецк	100,0	100,0	100,0	–
2.49.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0	–
2.50.	г. Каменск-Шахтинский	100,0	100,0	100,0	–
2.51.	г. Новочеркасск	100,0	100,0	100,0	–
2.52.	г. Новошахтинск	100,0	25,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока

1	2	3	4	5	6
2.53.	г. Ростов-на-Дону	100,0	38,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.54.	г. Таганрог	100,0	50,0	100,0	право на получение социальной выплаты реализовано молодыми семьями ранее запланированного срока
2.55.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0	–
3. Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья», единиц					
3.1.	Азовский район	8	8	8	–
3.2.	Аксайский район	8	8	8	–
3.3.	Багаевский район	8	8	8	–
3.4.	Белокалитвинский район	8	8	8	–
3.5.	Боковский район	8	8	8	–
3.6.	Верхнедонской район	8	8	8	–
3.7.	Веселовский район	8	8	8	–
3.8.	Волгодонской район	8	8	8	–
3.9.	Дубовский район	8	8	8	–
3.10.	Егорлыкский район	8	8	8	–
3.11.	Заветинский район	8	8	8	–
3.12.	Зерноградский район	8	8	8	–
3.13.	Зимовниковский район	8	8	8	–
3.14.	Кагальницкий район	8	8	8	–
3.15.	Каменский район	8	8	8	–
3.16.	Кашарский район	8	8	8	–
3.17.	Константиновский район	8	8	8	–
3.18.	Красносулинский район	8	8	8	–
3.19.	Куйбышевский район	8	8	8	–

1	2	3	4	5	6
3.20.	Мартыновский район	8	8	8	—
3.21.	Матвеево-Курганский район	8	8	8	—
3.22.	Миллеровский район	8	8	8	—
3.23.	Милютинский район	8	8	8	—
3.24.	Морозовский район	8	8	8	—
3.25.	Мясниковский район	8	8	8	—
3.26.	Неклиновский район	8	8	8	—
3.27.	Обливский район	8	8	8	—
3.28.	Октябрьский район	8	8	8	—
3.29.	Орловский район	8	8	8	—
3.30.	Песчанокопский район	8	8	8	—
3.31.	Пролетарский район	8	8	8	—
3.32.	Ремонтненский район	8	8	8	—
3.33.	Родионово-Несветайский район	8	8	8	—
3.34.	Сальский район	8	8	8	—
3.35.	Семикаракорский район	8	8	8	—
3.36.	Советский район	8	8	8	—
3.37.	Тарасовский район	8	8	8	—
3.38.	Тацинский район	8	8	8	—
3.39.	Усть-Донецкий район	8	8	8	—
3.40.	Целинский район	8	8	8	—
3.41.	Цимлянский район	8	8	8	—
3.42.	Чертковский район	8	8	8	—
3.43.	Шолоховский район	8	8	8	—
3.44.	г. Азов	8	8	8	—
3.45.	г. Батайск	8	8	8	—
3.46.	г. Волгодонск	8	8	8	—

1	2	3	4	5	6
3.47.	г. Гуково	8	8	8	–
3.48.	г. Донецк	8	8	8	–
3.49.	г. Зверево	8	8	8	–
3.50.	г. Каменск-Шахтинский	8	8	8	–
3.51.	г. Новочеркасск	8	8	8	–
3.52.	г. Новошахтинск	8	8	8	–
3.53.	г. Ростов-на-Дону	8	8	8	–
3.54.	г. Таганрог	8	8	8	–
3.55.	г. Шахты	8	8	8	–
4. Показатель 3.1 «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции», тыс. кв. метров					
Итого		43,72	31,88	32,77	
4.1.	Аксайский район	–	0,15	0,15	–
4.2.	Белокалитвинский район	13,68	3,17	3,17	–
4.3.	Каменский район	–	0,24	0,24	–
4.4.	Красносулинский район	1,58	0,30	0,30	–
4.5.	Мартыновский район	0,35	0,05	0,05	–
4.6.	Матвеево-Курганский район	0,06	0,18	0,18	–
4.7.	Миллеровский район	–	0,20	0,20	–
4.8.	Октябрьский район	0,08	1,72	1,73	произведена корректировка площади помещений
4.9.	Сальский район	–	0,08	0,08	–
4.10.	г. Гуково	8,78	7,99	8,16	дополнительно в рамках иных мероприятий расселены семьи, проживающие в аварийных домах
4.11.	г. Донецк	0,23	1,08	1,08	–
4.12.	г. Зверево	0,17	0,20	0,20	–
4.13.	г. Каменск-Шахтинский	0,95	0,16	0,16	–

1	2	3	4	5	6
4.14.	г. Новочеркасск	0,11	0,51	0,51	–
4.15.	г. Новошахтинск	2,47	2,19	2,22	дополнительно в рамках иных мероприятий расселены семьи, проживающие в аварийных домах
4.16.	г. Ростов-на-Дону	2,00	5,77	5,68	жилое помещение для переселения граждан приобретено, договор социального найма не заключен
4.17.	г. Таганрог	0,92	1,14	1,10	жилое помещение для переселения граждан приобретено, договор социального найма не заключен
4.18.	г. Шахты	12,34	6,75	7,56	дополнительно в рамках иных мероприятий расселены семьи, проживающие в аварийных домах
5. Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции», семей					
Итого		987	764	785	
5.1.	Аксайский район	–	4	4	–
5.2.	Белокалитвинский район	301	76	76	–
5.3.	Каменский район	–	7	7	–
5.4.	Красносулинский район	43	8	8	–
5.5.	Мартыновский район	8	1	1	–
5.6.	Матвеево-Курганский район	1	5	5	–
5.7.	Миллеровский район	–	4	4	–
5.8.	Октябрьский район	2	68	66	судебные процессы
5.9.	Сальский район	–	1	1	–
5.10.	г. Гуково	178	164	168	дополнительно в рамках иных мероприятий расселены семьи, проживающие в аварийных домах

1	2	3	4	5	6
5.11.	г. Донецк	5	14	14	–
5.12.	г. Зверево	4	4	4	–
5.13.	г. Каменск-Шахтинский	20	4	4	–
5.14.	г. Новошахтинск	53	49	50	дополнительно в рамках иных мероприятий расселены семьи, проживающие в аварийных домах
5.15.	г. Новочеркасск	7	17	17	–
5.16.	г. Ростов-на-Дону	66	147	146	жилое помещение для переселения граждан приобретено, договор социального найма не заключен
5.17.	г. Таганрог	24	23	22	жилое помещение для переселения граждан приобретено, договор социального найма не заключен
5.18.	г. Шахты	275	168	188	дополнительно в рамках иных мероприятий расселены семьи, проживающие в аварийных домах; переселена семья путем предоставления помещения свободного муниципального фонда
6. Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат», семей					
Итого		116	75	75	
6.1.	Азовский район	1	2	2	–
6.2.	Аксайский район	3	1	1	–
6.3.	Багаевский район	1	1	1	–
6.4.	Белокалитвинский район	4	3	3	–
6.5.	Боковский район	1	1	1	–
6.6.	Верхнедонской район	1	1	1	–
6.7.	Веселовский район	1	1	1	–
6.8.	Волгодонской район	1	1	1	–

1	2	3	4	5	6
6.9.	Дубовский район	1	1	1	–
6.10.	Егорлыкский район	1	1	1	–
6.11.	Заветинский район	1	1	1	–
6.12.	Зерноградский район	5	2	2	–
6.13.	Зимовниковский район	1	1	1	–
6.14.	Кагальницкий район	1	1	1	–
6.15.	Каменский район	2	1	1	–
6.16.	Кашарский район	1	1	1	–
6.17.	Константиновский район	3	2	2	–
6.18.	Красносулинский район	2	1	1	–
6.19.	Куйбышевский район	2	1	1	–
6.20.	Мартыновский район	1	1	1	–
6.21.	Матвеево-Курганский район	1	1	1	–
6.22.	Миллеровский район	1	1	1	–
6.23.	Милютинский район	1	1	1	–
6.24.	Морозовский район	2	1	1	–
6.25.	Мясниковский район	1	1	1	–
6.26.	Неклиновский район	1	1	1	–
6.27.	Обливский район	1	1	1	–
6.28.	Октябрьский район	2	1	1	–
6.29.	Орловский район	2	1	1	–
6.30.	Песчанокопский район	1	1	1	–
6.31.	Пролетарский район	4	1	1	–
6.32.	Ремонтненский район	1	1	1	–
6.33.	Родионово-Несветайский район	1	1	1	–
6.34.	Сальский район	1	1	1	–
6.35.	Семикаракорский район	4	2	2	–

1	2	3	4	5	6
6.36.	Советский район	1	1	1	–
6.37.	Тарасовский район	1	1	1	–
6.38.	Тацинский район	1	1	1	–
6.39.	Усть-Донецкий район	1	1	1	–
6.40.	Целинский район	1	1	1	–
6.41.	Цимлянский район	1	1	1	–
6.42.	Чертковский район	1	1	1	–
6.43.	Шолоховский район	1	1	1	–
6.44.	г. Азов	5	2	2	–
6.45.	г. Батайск	4	1	1	–
6.46.	г. Волгодонск	4	3	3	–
6.47.	г. Гуково	3	1	1	–
6.48.	г. Донецк	1	1	1	–
6.49.	г. Зверево	1	1	1	–
6.50.	г. Каменск-Шахтинский	2	1	1	–
6.51.	г. Новочеркасск	2	1	1	–
6.52.	г. Новошахтинск	7	4	4	–
6.53.	г. Ростов-на-Дону	14	8	8	–
6.54.	г. Таганрог	5	2	2	–
6.55.	г. Шахты	2	1	1	–
7. Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем», человек					
Итого		932	999	936	
7.1.	Азовский район	22	30	30	–
7.2.	Аксайский район	62	15	15	–
7.3.	Багаевский район	8	8	8	–
7.4.	Белокалитвинский район	20	47	47	–
7.5.	Боковский район	2	3	3	–

1	2	3	4	5	6
7.6.	Верхнедонской район	6	2	2	–
7.7.	Веселовский район	8	10	10	–
7.8.	Волгодонской район	9	8	8	–
7.9.	Дубовский район	8	7	7	–
7.10.	Егорлыкский район	7	9	9	–
7.11.	Заветинский район	1	4	4	–
7.12.	Зерноградский район	12	11	11	–
7.13.	Зимовниковский район	7	6	6	–
7.14.	Кагальницкий район	12	10	10	–
7.15.	Каменский район	8	13	13	–
7.16.	Кашарский район	8	15	15	–
7.17.	Константиновский район	21	10	10	–
7.18.	Красносулинский район	30	16	16	–
7.19.	Куйбышевский район	3	5	5	–
7.20.	Мартыновский район	11	3	3	–
7.21.	Матвеево-Курганский район	7	16	16	–
7.22.	Миллеровский район	26	21	21	–
7.23.	Милютинский район	3	2	2	–
7.24.	Морозовский район	35	13	13	–
7.25.	Мясниковский район	9	6	6	–
7.26.	Неклиновский район	16	11	11	–
7.27.	Обливский район	3	3	3	–
7.28.	Октябрьский район	35	27	27	–
7.29.	Орловский район	8	9	9	–
7.30.	Песчанокопский район	4	2	2	–
7.31.	Пролетарский район	8	7	7	–

1	2	3	4	5	6
7.32.	Ремонтненский район	2	3	3	–
7.33.	Родионово-Несветайский район	9	5	5	–
7.34.	Сальский район	22	21	21	–
7.35.	Семикаракорский район	13	18	18	–
7.36.	Советский район	4	1	1	–
7.37.	Тарасовский район	12	12	12	–
7.38.	Тацинский район	7	9	9	–
7.39.	Усть-Донецкий район	4	6	6	–
7.40.	Целинский район	14	10	10	–
7.41.	Цимлянский район	8	7	7	–
7.42.	Чертковский район	3	4	4	–
7.43.	Шолоховский район	5	3	3	–
7.44.	г. Азов	13	9	9	–
7.45.	г. Батайск	30	18	18	–
7.46.	г. Волгодонск	22	26	26	–
7.47.	г. Гуково	21	10	10	–
7.48.	г. Донецк	8	11	11	–
7.49.	г. Зверево	5	3	3	–
7.50.	г. Каменск-Шахтинский	9	19	19	–
7.51.	г. Новочеркасск	49	34	34	–
7.52.	г. Новошахтинск	21	26	26	–
7.53.	г. Ростов-на-Дону	143	182	182	–
7.54.	г. Таганрог	48	128	128	–
7.55.	г. Шахты	41	85	22	не состоялись торги на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5	6
8. Показатель 3.7 «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей», семей					
Итого		4	1	1	
8.1.	г. Ростов-на-Дону	4	1	1	–
9. Показатель 3.8 «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции», тыс. кв. метров					
Итого		9,88	5,63	6,25	
9.1.	Белокалитвинский район	1,59	0,39	0,39	–
9.2.	Каменский район	–	0,03	0,03	–
9.3.	Октябрьский район	–	1,61	2,12	приобрели помещение большей площадью в пределах предусмотренного объема финансирования
9.4.	г. Гуково	1,06	0,66	0,66	–
9.5.	г. Донецк	–	0,10	0,10	–
9.6.	г. Зверево	0,21	0,11	0,11	–
9.7.	г. Каменск-Шахтинский	0,41	0,06	0,06	–
9.8.	г. Новочеркасск	0,47	0,03	0,03	–
9.9.	г. Новошахтинск	0,12	0,06	0,06	–
9.10.	г. Ростов-на-Дону	3,01	1,17	1,17	–
9.11.	г. Таганрог	0,70	0,09	0,09	–
9.12.	г. Шахты	2,31	1,32	1,43	приобрели помещения большей площадью в пределах предусмотренного объема финансирования

1	2	3	4	5	6
10. Показатель 3.9 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа», тыс. кв. метров					
Итого		35,62	32,97	35,82	
10.1.	Азовский район	0,78	0,99	1,08	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.2.	Аксайский район	2,19	0,49	0,53	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.3.	Багаевский район	0,32	0,26	0,36	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.4.	Белокалитвинский район	0,71	1,55	1,82	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.5.	Боковский район	0,08	0,10	0,11	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.6.	Верхнедонской район	0,33	0,07	0,08	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.7.	Веселовский район	0,54	0,33	0,52	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.8.	Волгодонской район	0,53	0,26	0,38	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.9.	Дубовский район	0,28	0,23	0,33	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.10.	Егорлыкский район	0,34	0,30	0,39	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.11.	Заветинский район	0,04	0,13	0,17	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.12.	Зерноградский район	0,55	0,37	0,48	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.13.	Зимовниковский район	0,29	0,20	0,25	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы

1	2	3	4	5	6
10.14.	Кагальницкий район	0,49	0,33	0,38	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.15.	Каменский район	0,35	0,43	0,55	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.16.	Кашарский район	0,53	0,49	0,67	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.17.	Константиновский район	0,73	0,33	0,33	–
10.18.	Красносулинский район	1,25	0,53	0,7	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.19.	Куйбышевский район	0,14	0,16	0,42	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.20.	Мартыновский район	0,38	0,10	0,10	–
10.21.	Матвеево-Курганский район	0,24	0,53	0,55	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.22.	Миллеровский район	1,09	0,69	0,88	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.23.	Милютинский район	0,12	0,07	0,12	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.24.	Морозовский район	1,26	0,43	0,46	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.25.	Мясниковский район	0,35	0,20	0,21	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.26.	Неклиновский район	0,55	0,36	0,37	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.27.	Обливский район	0,13	0,10	0,15	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.28.	Октябрьский район	1,41	0,89	0,97	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.29.	Орловский район	0,33	0,30	0,38	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы

1	2	3	4	5	6
10.30.	Песчанокопский район	0,25	0,07	0,19	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.31.	Пролетарский район	0,33	0,23	0,31	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.32.	Ремонтненский район	0,08	0,10	0,15	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.33.	Родионово-Несветайский район	0,38	0,16	0,20	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.34.	Сальский район	0,83	0,69	0,79	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.35.	Семикаракорский район	0,58	0,59	0,76	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.36.	Советский район	0,16	0,03	0,05	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.37.	Тарасовский район	0,63	0,40	0,52	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.38.	Тацинский район	0,23	0,30	0,33	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.39.	Усть-Донецкий район	0,15	0,20	0,23	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.40.	Целинский район	0,61	0,33	0,40	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.41.	Цимлянский район	0,31	0,23	0,25	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.42.	Чертковский район	0,10	0,13	0,22	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.43.	Шолоховский район	0,23	0,10	0,11	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.44.	г. Азов	0,51	0,30	0,35	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы

1	2	3	4	5	6
10.45.	г. Батайск	1,00	0,59	0,65	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.46.	г. Волгодонск	0,77	0,86	0,93	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.47.	г. Гуково	0,73	0,33	0,38	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.48.	г. Донецк	0,27	0,36	0,39	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.49.	г. Зверево	0,19	0,10	0,11	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.50.	г. Каменск-Шахтинский	0,34	0,63	0,77	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.51	г. Новочеркасск	2,02	1,12	1,39	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.52.	г. Новошахтинск	0,7	0,86	0,91	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.53.	г. Ростов-на-Дону	4,87	6,01	6,28	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.54.	г. Таганрог	1,64	4,23	4,52	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы
10.55.	г. Шахты	1,38	2,80	0,89	приобретены жилые помещения площадью больше установленной нормы

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

кв. – квадратный;

тыс. – тысяча.